

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA CROCETTA E RETTIFICA TRACCIATO. APPROVAZIONE I° S.A.L., LIQUIDAZIONE IMPRESA MICALI, ING. PASTORE ED ENEL DISTRIBUZIONE.

DETERMINAZIONE N° 93 del 04/12/2013

Divenuta esecutiva in data 04/12/2013

Il Responsabile dell' UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO
Arch. Sergio Gadda

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 11.11.2011 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di asfaltatura di via Crocetta e rettifica tracciato con il seguente quadro economico di spesa:

TOTALE LAVORI		€. 65.204,69
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€. 63.248,55	
ONERI PER LA SICUREZZA	€. 1.956,14	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 10%	€. 6.520,46	
SPESE TECNICHE	€. 3.600,00	
CASSA PREVIDENZIALE	€. 144,00	
IVA SU SPESE TECNICHE 21%	€. 786,24	
RUP	€. 489,04	
ACQUISIZIONE AREE	€. 12.000,00	
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€. 1.043,27	
ARROTONDAMENTI	€. 212,30	
TOTALE		<u>€. 24.795,31</u>
TOTALE PROGETTO		€. 90.000,00

- con contratto rep. n. 135 del 20.11.2013 i suddetti lavori sono stati affidati alla Micali SaS con sede in Fara Novarese (NO) via Tosalli n. 43, con un ribasso del 34,71% sul prezzo a base di ribasso, per un totale di €. 43.251,12 comprensivi di oneri della sicurezza IVA 22% esclusa e precisamente:

Totale lavori	€. 65.204,69
Di cui:	
per la sicurezza	€. 1.956,14
soggetti a ribasso	€. 63.248,55
a dedurre ribasso 34,71%	<u>€. 21.953,57</u>
Importo contratto	€. 43.251,12

- Le opere sono iniziate il 11.11.2013, come da verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal

Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice. Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori è di gg. 70 (settanta) naturali consecutivi, pertanto la data di ultimazione dei lavori è fissata al 19.01.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.11.2013, di approvazione perizia suppletiva e di variante tecnica redatta dal direttore lavori a firma dell'ing. Pastore Pierluigi, che riporta il seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI DA PERIZIA	€.	80.510,44	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	78.554,30	
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	1.956,14	
A DEDURRE RIBASSO 34,71% SU €.	78.554,30=	€.	27.266,20
SOMMANO		€.	53.244,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 10%	€.	5.324,42	
SPESE TECNICHE	€.	4.200,00	
CASSA PREVIDENZIALE	€.	168,00	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€.	960,96	
RUP	€.	805,10	
ACQUISIZIONE AREE	€.	12.000,00	
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€.	1.250,00	
ECONOMIE	€.	12.000,00	
ARROTONDAMENTI	€.	47,27	
TOTALE		€.	<u>36.755,76</u>
TOTALE PROGETTO		€.	90.000,00

VISTO lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.12.2013, redatto dal direttore lavori ing. Pierluigi Pastore, dal quale risulta un importo dei lavori di €.

73.431,24 al lordo del ribasso contrattuale del 34,71%;

VISTE le risultanze del certificato di pagamento del I° stato avanzamento lavori dal quale risulta un credito di €.

48.328,64 oltre IVA 10% pari a complessivi €.

53.161,50;

VISTA la fattura pro forma dell'Ing. Pierluigi Pastore del 02.12.2013, ns. prot. 5349 del .4.12.2013, per l'incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo, di €.

3.045,12, compresi oneri CNI 4% e IVA 22%;

VISTA la fattura dell'ENEL Distribuzione n. 913001206457 del 15.07.2013 di €.

2.107,81 per spostamento impianti presso strada di via Crocetta;

OSSERVATA la disponibilità del finanziamento di detti oneri di spesa e ritenuto di provvedere alla loro relativa liquidazione, stante le legittime aspettative da parte degli interessati;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.12.2013, redatto dal direttore lavori ing. Pierluigi Pastore, dal quale risulta un importo dei lavori di €. 73.431,24 al lordo del ribasso contrattuale del 34,71%.
- 2) di liquidare, alla Ditta Micali SaS con sede in Fara Novarese (NO) via Tosalli n. 43, le risultanze del certificato di pagamento del I° stato avanzamento lavori dal quale risulta un credito di €. 48.328,64 oltre IVA 10% pari a complessivi €. 53.161,50. di liquidare la fattura pro forma dell'ing. Pierluigi Pastore, per l'incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo, di €. 3.045,12, compresi oneri CNI 4% e IVA 22%.
- 3) di liquidare la fattura dell'ENEL Distribuzione n. 913001206457 del 15.07.2013 di €. 2.107,81 per spostamento impianti presso strada di via Crocetta.
- 4) di dare atto che la spesa è già stata precedentemente impegnata all'intervento n° 2080101 (cap. 2848 e 2849) del Bilancio di Previsione 2013 – Residui Passivi 2011.
- 5) di autorizzare fin d'ora il responsabile del servizio finanziario al pagamento delle somme derivanti quali saranno esposte in ragione di detta spesa ai fini della liquidazione, previa verifica dell'avvenuta predisposizione degli atti richiesti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Arch. Sergio Gadda

Trasmessa al Responsabile Ufficio Finanziario in data 04/12/2013;

Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili all'intervento n° 2080101 (cap. 2848 e 2849) del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 – Residui passivi 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Attestazione art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183:

Si attesta che il presente provvedimento è compatibile con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno ed è coerente al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31, co. 18 della Legge 12.11.2011, n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Marano Ticino lì, 04/12/2013.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **21/12/2013**.

Marano Ticino, lì 06/12/2013.

IL MESSO COMUNALE
F.to Agostini M. Teresa